

2025년 자체평가 결과보고서

(주요정책 부문)

2026. 1

행정중심복합도시건설청

목 차

1. 평가 개요	1
2. 평가 결과	5
3. 관리과제별 세부 평가결과 및 조치계획	10
4. 자체평가결과 조치계획	48

1. 평가개요

(1) 중점 평가방향

- 국정과제·업무계획의 성과관리 강화로 국민이 체감하는 성과창출
 - ‘실질적 행정수도 완성’의 국정과제 및 업무계획 추진계획을 성과관리 시행계획에 반영하여 국민이 체감할 수 있는 성과창출 유도
 - 국정과제 및 특정평가(주요정책과제) 연도별 정책목표, 이행계획, 성과지표 등을 연계하여 성과관리 강화
 - 정책성과·효과 평가비중 확대 및 중점 평가로 성과 창출 견인
- 성과관리 자체평가의 운영 내실화
 - 정책 추진단계별(계획 / 정책집행 / 정책성과) 이행상황, 현장 의견수렴, 상황변화 대응 노력도 등을 점검하고 피드백
 - 정책수립-집행-평가·환류 등 정책추진 단계별 현장의견 수렴(현장방문·간담회·모니터링 등) 및 정책개선 노력을 평가
 - 정량·정성지표별 평가주체 이원화, 상대평가 방식을 활용하여 공정성·신뢰성 확보, 이의신청 절차 운영으로 수용성 제고
 - 강제배분 방식의 상대평가 지표를 활용하여 평가의 관대화를 방지하고 변별력을 확보
- 자체평가결과 환류
 - 성과 중심의 평가를 위해 평가결과를 정책개선, 조직·인사·예산 및 성과급 등에 반영하여 실효성 확보
 - 미흡·부진과제는 원인분석 및 개선방안 마련, 주기적인 이행상황 점검·관리를 통해 정책성과 제고

(2) 평가추진 개요

□ 평가추진 체계

- 평가의 공정성을 위해 외부전문가 위주로 자체평가위원회를 구성 (내부1, 외부18)하고, 주요정책·사업 등에 대한 설명자료 수시 제공
 - 반기 1회 이상 개최, 필요시 위원장이 수시 개최하여 「행정중심복합도시건설청 자체평가위원회 규정」 제2조 안전* 심의
- * ① 연도별 자체평가계획 및 자체평가결과, ② 성과관리전략계획 및 성과관리시행계획, ③ 자체평가 대상과제의 자문 및 평가, ④ 기타 평가관련 사항
- 위원회 운영의 효율성과 평가의 전문성 제고를 위해 분야별로 3개 분과위원회 운영(행정관리, 도시계획, 시설사업)
- 자체평가위원회의 원활한 운영을 위해 평가담당조직과 지원조직인 「성과평가위원회」와 「평가지원팀」을 구성
 - 성과평가위원회는 객관적 평가가 가능한 정량지표 평가를 담당, 자체평가위원회는 정책성과 등 정성평가를 전문적으로 평가

(성과평가위원회 체계)



- 평가지원팀은 소관 분과위원회의 원활한 평가 활동을 위해 평가 보고서 작성, 분과위원회 개최 및 현장점검 등 지원

□ 평가방법

○ 평가의 관대화 방지 및 변별력 확보를 위한 평가지표 운영

- 강제배분 방식의 상대평가 지표를 활용하고, 과제별 중요도·난이도를 평가하여 성과지표 목표달성도 평가지표에 가중치를 부여
- 평가 위원회의 전문성, 업무 관련성 등을 고려하여 평가가 이루어질 수 있도록 해당 분과위원 평가결과를 높게 반영

○ 자체평가위원회가 전체 관리과제 대상 정성지표 평가

- 관리과제별 실적보고서, 위원별 사전검토의견, 실적설명회 등을 바탕으로 과제별 종합 평가 및 의견 제시
- 자체평가위원회의 전문성과 업무 숙지도를 고려하여 평가가 이루어질 수 있도록 해당 분과위원 평가결과를 높게 반영
- * 평가지표별 점수는 과제별로 관련 분과위원과 비관련 분과위원 평가결과를 구분하여 도출한 평균값을 50%씩 합산

○ 성과평가위원회가 객관적 평가가 가능한 정량지표 평가

- 평가지원총괄팀은 정량지표에 대한 사전 점검자료를 성과평가 위원회에 제공하되, 신뢰도 확보를 위해 각 국 단위로 교차점검 시행

○ 평가결과를 해당부서에 통보하고 이의신청·확인 절차 실시

- 이의신청(정성평가 제외)은 정량지표의 오류 등에 대하여 수렴하고 적합성 판단 및 수용여부는 성과평가위원회에서 결정

○ 정성지표에 대한 자체평가위원회 평가점수와 정량지표에 대한 성과평가위원회 평가점수를 합산하여 전체 순위(등급) 확정

□ 평가대상 및 평가지표

○ 평가대상 : '25년도 성과관리 시행계획의 19개 관리과제(18개 부서)

과제 합계	지원부서		기획조정관			도시계획국						시설사업국						
	대변인	운영지원	기획재정	혁신행정	국제협력 정보화	도시정책	도시성장	도시공간	교통계획	녹색에너지	국가시범도시	사업관리	광역도로	공공청사	공공건축	박물관단지	집무실건립	소통협력
19	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

○ 평가지표

< '24년 평가항목 >			< '25년 평가항목 >			
평가항목	평가지표	배점	평가항목	평가지표	배점	비고
정책계획 (20)	① 계획수립의 적절성	10	정책계획 (20)	① 계획수립의 적절성	10	
	② 성과지표의 적절성	10		② 성과지표의 적절성	10	
정책집행 (20)	③ 추진계획의 이행도	10	정책집행 (20)	③ 추진계획의 이행도	8	배점 조정
	④ 정책수행의 적극성·충실성	10		④ 정책수행의 적극성·충실성	12	배점 조정
정책성과 및 효과 (60)	⑤ 현장의견 수렴 및 정책 반영	15	정책성과 및 효과 (60)	⑤ 현장의견 수렴 및 정책 반영	15	
	⑥ 성과지표의 목표 달성도	20		⑥ 성과지표의 목표 달성도	15	배점 조정
	⑦ 정책효과	25		⑦ 정책효과	30	배점 조정
	⑧ 가점 (민생, 부서간 협업)	+5		⑧ 가점 (부처간 협업성과)	+3	평가 내용 · 배점 조정

2. 평가결과

(1) 총 평

□ '25년도 총 18개 부서의 19개 관리과제에 대한 자체평가 결과

- 매우우수 1개(5.26%), 우수 2개(10.53%), 다소 우수 3개(15.79%), 보통 7개(36.84%), 다소 미흡 3개(15.79%), 미흡 2개(10.53%), 부진 1개(5.26%)로 나타남
- 우수 이상 과제는 '국가상징구역 조성 및 대통령 세종집무실 건립 본격화', 실질적 행정수도를 지원하는 선진교통체계 조성' 등 3개(15%)이며,
 - 미흡 이하 과제는 '대한민국의 문화를 선도하는 국립박물관단지 조성', 행복도시 건설 행정지원을 위한 디지털 역량 강화' 등 3개(15%) 과제로 평가됨

□ 총 19개 관리과제의 37개 성과지표에 대한 목표달성도 분석 결과

- 성과지표 목표치에 대한 평균 달성률은 94.6%로,
 - 35개 성과지표의 목표치는 충실히 달성하였으나, 2개 성과지표의 목표치는 달성하지 못함

	23년도	24년도	25년도
성과목표 달성률	92.1%	94.6%	94.6%
총 성과지표 개수	38	37	37
총 성과관리 과제수	20	19	19

- 성과지표 목표치 미달성은 계획 수립 시 예측하지 못한 상황 및 여건 변화 등이 주요 원인으로 분석됨

지표명	목표 (A)	실적 (B)	달성도 (B/A)	미달성 원인
박물관단지 건립 예산집행률	100%	96.8%	96.8%	- 도시건축박물관 도급 및 관급자재 준공기한 미도래, 디자인博·문화유산센터 기술제안입찰 수행 준비
민원서비스 향상도	68%	63%	92.6%	- 정부세종청사 체육관 수탁 운영사의 일방적인 수영장 운영방식 변경에 따른 집단 민원 발생으로 민원 건수 및 불만족 대폭 증가* * (1분기) 34건 → (2분기) 139건 중 체육관 관련 민원 117건(84%)

(2) 주요성과

- ‘국가상징구역 조성 및 대통령 세종집무실 건립 본격화’, 실질적 행정수도를 지원하는 선진교통체계 조성’ 등 3개 과제는 우수한 성과를 보인 것으로 평가

① 국가상징구역 조성 및 대통령 세종집무실 건립 본격화 I-1-①

【 주요 성과 】

- 국가상징구역 마스터플랜 국제공모(9~12월)를 통해 행복도시 중심부 도시계획안을 마련하는 등 ‘행정수도 시대’ 준비 가속화
 - 국가중추시설 및 시민공간 등이 입지할 도시 중심부(S-1생, 210만㎡)를 워싱턴 D.C. 내셔널 몰 등과 같이 국제적 위상을 가진 공간으로 구현
- 공공건축심의위 심의(7.21), 국정과제 반영(9.16), 건축 콘셉트 및 입체적 공간계획 마련(12.15) 등 대통령 세종집무실 건립 본격화
 - 중앙행정기관이 집적한 행복도시에 세종집무실 건립을 통해 대국민 소통기반 확보, 대한민국 정책품질 제고, 균형성장 기틀 마련
 - 대통령 세종집무실 건립을 통한 국정운영 효율화, 국가상징구역 조성에 따른 행정수도 위상 강화 등 국가균형성장 성공사례 정립
- 지방소멸위험지수 강화 등 수도권 집중현상 심화과정에서 새로운 균형성장 동력으로서의 급부상 및 국가균형발전의 상징적 메시지로 기능
 - 수도권 소재 국가중추기능의 행복도시 이전은 행정수도 시대로의 전환뿐만 아니라 국가균형발전의 상징적 메시지로 기능

【 달성 원인 】

- 새정부 출범에 따라 대통령 세종집무실 등 주요사업에 대한 추진현황 및 방향에 대해 대통령실 등 관계기관 대상 설명 및 국정과제에 반영하여 집중 관리
 - 사업 본격화 및 업무량 증가에 따른 조직개편확대 운영(6.5), 국민참여투표 도입으로 사업 필요성·공감대 확산 및 대국민 정책효능감 제고

② 실질적 행정수도를 지원하는 선진교통체계 조성(Ⅱ-1-③)

【 주요 성과 】

- 실질적 행정수도 기능에 맞는 선진교통체계 조성 및 시민이 체감하는 편리하고 안전한 교통체계 조성
 - 행정수도 완성을 위해 국가상징구역 접근성을 개선하고 미래 교통수요 선제 대응을 위한 내부 도로망 확충
 - 시민의 일상과 밀접하게 맞닿아 있는 교통 관련 불편사항 해소를 위해 교통흐름 개선 및 교통안전 강화
 - 출퇴근시간 단축 대책 수립(6.23), 교통량 조사(8.11)를 통한 교통 신호 운영 개선, 개교학교 통학로 내 교통안전 시설물 개선(1.21, 2.18)
- 미래 교통수요 대응을 위한 교통인프라 확충, 시민이 체감하는 교통체계 개선 및 광역 상생 발전을 위한 광역대중교통 확충
 - 광역BRT 개선을 통해 행복도시 인근 주요도시 접근성 강화 및 충청권 광역 메가 시티 활성화
 - 국회세종지사당·청주동남BRT 신규 노선(안) 마련(7.31), BRT B2 노선 연장 운행(10.24, 반석역→대전월드컵경기장 시·종점 연장)
- 공영자전거, 자전거도로 등 자전거 인프라가 최고 수준이며, 자전거 안전 교육 등을 통한 자전거 이용 문화 정착
 - 교통체증이 심각했던 반석~월드컵경기장 구간의 광역BRT(B2) 노선 연장으로 이동시간 단축* 및 접근성 강화
 - * 교통구조 개선 통행속도 빨라져 출근시간 하행 최대 30% 개선(10.21, 대전일보)

【 달성 원인 】

- 광역교통협의회(국조실·대광위·7개 지자체), 교통안전협의회(세종시·교육청·경찰서) 등 다양한 교통 관련 협의체 운영으로 합의점 도출
- 전문가 의견 수렴·반영하여 이해관계자 의견 조정, 청·차장님 주재 회의(현안점검 회의, 조정회의)를 통해 신속한 의사 결정 및 업무 추진

(3) 개선 · 보완 사항

□ 대한민국의 문화를 선도하는 국립박물관단지 조성, 행정수도 완성을 위한 국회세종 의사당 건립 지원 및 국민 소통, 행복도시 건설 행정지원을 위한 디지털 역량 강화' 등 3개 과제가 미흡으로 평가

○ (국립박물관단지 조성) 다양한 콘텐츠 제공하는 등 전시 운영은 안정화되었으나, 어린이박물관을 대표하는 상징적이고 다양한 콘텐츠 개발 및 서비스 제공 필요

⇒ 관람객 만족도 조사 결과를 반영하여 신체 활동이 감소한 어린이들의 적극적인 체험을 유도하는 클라이머 전시 기획 추진*

* (일정) 계획 수립 및 용역 계약('26.1), 설치 완료('26.12), (규모) 높이 10m, 설치비 15억

○ (국회세종 의사당 건립 지원 및 국민소통) 국가상징구역 토론회, 국제공모 등 관련 주요 일정과의 조율을 위해 국민참여단 구성 및 발대식 일정을 당초 계획보다 연기

⇒ 전문가분과 구성은 '25.12월 완료하였으며, 시민분과 공개모집 및 발대식을 '26년 1분기 중 추진 예정

* ('26.1월~2월) 시민분과 공개모집 및 구성 완료, 국민자문단 발대식 개최
(26.2월~연말) 국민자문단 시민분과 및 전문가분과 연중 운영

○ (행정지원을 위한 디지털 역량 강화) 사이버보안 실태평가 실사 시 지적 사항에 대한 조치는 완료('25.12)하였으나, 환경변화에 대응하기 위해 지속적인 점검 및 개선 필요

⇒ 정보시스템 보안관리의 내실화를 위해 '외부 전문가 위탁 용역 (5억)'을 추진하여 상시점검 및 취약점 진단 용역 등 추진

○ 조직 내 데이터 활용 문화는 초기 확산 단계로 직원 간 데이터 활용 역량 격차 존재

⇒ (조치계획) 데이터 분석·활용역량을 진단하고, 인혁처·행안부 등의 전문 프로그램과 연계하여 수준별 교육*·컨설팅 추진

* 개별 역량진단 결과가 높은 직원 대상으로 AI 챔피언 역량인증(행안부)과 연계하여 AI-데이터 중심 교육·인증 등 전문인재 양성 추진

(4) 평가결과 종합

관리과제명	자체평가결과 (평가등급명)
1. 국가상징구역 조성 및 대통령 세종집무실 건립 본격화	매우 우수 (1등급)
2. 행정수도 완성을 위한 국회세종 의사당 건립 지원 및 국민 소통	미흡 (6등급)
3. 국가, 도시행정시설 건립 및 공공건축물 품질 향상	다소 우수 (3등급)
4. 종합사업관리 기능 고도화 및 안전한 건설환경 구축	보통 (4등급)
5. 광역생활권을 연결하는 간선도로망 확충	보통 (4등급)
6. 다양한 공공서비스 확대를 위한 공공건축물 건립	보통 (4등급)
7. 대한민국의 문화를 선도하는 국립박물관단지 조성	미흡 (6등급)
8. 행정수도 기능완성 및 도시품격을 제고하는 창의적인 계획 수립	다소 우수 (3등급)
9. 자족기능 유치를 통한 도시 성장동력 확보	다소 미흡 (5등급)
10. 실질적 행정수도를 지원하는 선진교통체계 조성	우수 (2등급)
11. 다양한 매력이 넘치는 고품격 정주환경 조성	다소 미흡 (5등급)
12. 시민과 함께하는 친환경 탄소중립도시 조성	다소 우수 (3등급)
13. 데이터 기반 혁신 스마트시티 미래 선도도시 구현	다소 미흡 (5등급)
14. 미래업무 기획 및 효율적 재정관리	우수 (2등급)
15. 현장중심형 정부구현을 위한 조직역량 강화	보통 (4등급)
16. 신뢰받는 행정서비스 제공 및 공직문화 혁신	보통 (4등급)
17. 행복도시 건설 행정지원을 위한 디지털 역량 강화	부진 (7등급)
18. 국제협력 기능 강화로 국가 및 행복도시 위상 제고	보통 (4등급)
19. 국민이 체감하는 현장중심의 정책소통 강화	보통 (4등급)

3. 관리과제별 세부 평가결과 및 조치계획

1	국가상징구역 조성 및 대통령 세종집무실 건립 본격화	매우 우수
---	------------------------------	-------

(1) 평가결과

□ 주요성과

- 국가상징구역 마스터플랜 국제공모(9~12월)를 통해 행복도시 중심부 도시계획안을 마련하는 등 ‘행정수도 시대’ 준비 가속화
- 공공건축심의위 심의(7.21), 국정과제 반영(9.16), 건축 콘셉트 및 입체적 공간계획 마련(12.15) 등 대통령 세종집무실 건립 본격화

성과관리과제 관련 국정메시지

“ 행정수도 세종의 완성은 균형 발전의 주춧돌을 놓는 일 ... 세종집무실 건립을 차질 없이 추진해 나가겠다 ”	“ 대한민국이 나아갈 균형발전의 비전 ... 정부 차원의 실질적이고 밀도있는 진행을 위해 더욱 노력하겠다”
9.16, 대통령, 국무회의 모두발언	7.25, 국무총리, 국가상징구역 일대 현장방문

- 대통령 세종집무실 건립을 통한 국정운영 효율화, 국가상징구역 조성에 따른 행정수도 위상 강화 등 국가균형성장 성공사례 정립
- 타 비수도권 지역에 긍정적 영향 전파, 행정기관-대통령실-국회 간 협력 기능 강화로 대한민국 국가경쟁력 제고에 이바지할 것으로 기대

□ 개선보완 필요사항

- 대통령 업무보고(12.12) 시 ‘대통령 세종집무실’ 신속추진 지시
- 대통령 시설 특성을 다각적으로 고려한 건립 로드맵 마련, 건립 단계별 재정집행에 차질 없도록 행정절차 단축방안 등 모색 필요

⇒ (조치계획) 설계공모 시행(‘26.1), 기본설계 및 실시설계 착수(‘26.5)

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	매우우수	· 과제의 궁극적 목적과 목표가 명확함 · 현안점검회의를 정기적으로 개최하여 대안검토 수행 · 과제의 목적이 명확하고 국정과제 및 역점정책과제 등 상위계획과 정합성 우수
2. 성과지표의 적절성	다소우수	· 성과지표를 측정하는데 사용하는 자료의 타당성 및 객관성 부족 · 성과지표인 국가상징구역 마스터플랜 국제공모 추진도 및 대통령 세종집무실 건립사업 진척도와 정책목표 간의 연관성 우수
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성 · 충실성	다소우수	· 국무조정실, 국토부, 행안부 등과 범정부합동추진단을 구성 · 운영하여 정책 실행력을 제고한 점에서 우수 · 입법 · 행정부 주요인사 현장방문 시, 사업현황 발표를 통해 국가상징구역 관련 공감대를 형성하려는 노력 등 정책수행의 적극성 우수
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	다소우수	· 보도자료 7건, 인터뷰 3건, 브리핑 2건, 현장설명회 3건, 간담회 1건, 토론회 1건 등 적극적인 정책 집행 및 모니터링 시행 · 국회의원 간담회, 토론회, 현장설명회 등을 적극 추진 하였으며, 업무량 증가 등 여건 변화에 따른 조직 확대 등 적기 대응 · 국정기획위원회 업무보고 및 현안보고 등을 통해 관련 사업을 국정과제에 반영 완료한 점은 우수하나 현장 의견 수렴 및 정책반영 정도는 다소 미흡
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	우수	· 장기적으로 국가균형발전, 행정수도 위상 강화 등의 정책효과가 나타날 것으로 기대 · 또한 현재 정책영향이 발생할 단계가 아니나, 국민들로부터 긍정적 평가를 받고 있음 · 행정수도 시대로의 전환뿐만 아니라 이를 통해 국가 균형발전을 견인할 수 있는 토대를 마련한다는 점에서 정책효과 우수

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (국회세종 의사당) 총사업비 조정 요구('25.1)안에 사업계획 적정성 재검토 등에 착수*(5.1,KDI)하고, 건설보상비 반영 총사업비 조정(7.9)
 - * 사업계획적정성 재검토를 완료(11.28)하고, 재정당국과 총사업비 협의 중
- 향후 설계공모 및 설계 착수 등 차질 없는 사업 추진을 위해 '26년 예산 보상비 및 기본설계비 956억원 편성
- (국민참여단) 국가상징구역 조성 전 과정에서 국민의 의견을 반영하기 위해 '국가상징구역 국민자문단' 구성 추진
 - * 국가상징구역 국민참여단 운영 용역 계약('25.10월), 전문가분과 구성('25.12월)
- 입법·행정부 주요인사의 국회세종 의사당 건립부지 방문시, 사업의 중요성 및 조속한 사업추진 필요성 등 공감대 형성
 - * 국무총리, 충청대전세종 포럼(충청권 국회의원), 국회 국토교통위, 국회 기획재정위 등
- 국가상징구역 홍보 및 국민소통의 효과적 추진을 위해 이를 위한 '26년 신규예산 4억원 확보('대외유치협력기능지원' 내 내역)

□ 미흡 원인분석 결과

- 국가상징구역 조성을 위한 관계기관과의 협업 및 의견조정으로 인한 국민참여단 구성·운영 등의 세부 일정 관리 필요

□ 개선보완 필요사항

- 국가상징구역 토론회, 국제공모 등 관련 주요 일정과의 조율을 위해 국민참여단 구성 및 발대식 일정을 당초 계획보다 연기
- ⇒ (조치계획) 전문가분과 구성은 '25.12월 완료하였으며, 시민분과 공개모집 및 발대식을 '26년 1분기 중 추진 예정
 - * (26.1월~2월) 시민분과 공개모집 및 구성 완료, 국민자문단 발대식 개최
 - (26.2월~연말) 국민자문단 시민분과 및 전문가분과 연중 운영

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	보통	· 행정수도 완성과 국가상징구역에 대한 대국민 홍보라는 궁극적 목적과 정책목표는 명확 · 국가상징구역에 대한 대국민 홍보 및 의견수렴을 위해 국민참여단을 구성하여 운영하는 방안은 적절하다고 판단 · 행정수도 완성의 핵심사업인 국회세종의사당 건립사업 관련 구체적인 정책목표를 수립하는 등 계획수립 적절
2. 성과지표의 적절성	미흡	· 목표치는 적극적으로 설정한 것으로 판단되지만, 성과 지표 측정자료의 타당성과 신뢰성 입증이 명확하지 않으며, 조직/외부의견 수렴 반영여부도 불명확함 · 본 사업의 사업진척도에 대한 지표는 다소 부족 · 국가상징구역 조성 과정에 시민 및 전문가 등 국민참여단 구성을 성과지표로 설정하여 국민주권 실현의 사회적 가치를 반영하는 등 성과지표의 적절성 우수
3. 추진계획의 이행도	75%	· 추진계획 중 1건 지연
4. 정책수행의 적극성·충실성	다소미흡	· 국회세종의사당 건축설계공모 운영위원회에 참여하여 국가상징구역 도시계획과 조화로운 설계안 마련을 지원하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 협업 및 정책목표 달성을 위한 노력정도는 어느 정도 높다고 판단됨
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	미흡	· 사업 집행과정의 모니터링 실적을 파악하기 어려움 · 국회세종의사당 건립위원회에 참석하여 주거, 교통 등 국회 이전에 따른 지원방안을 설명하고, 건립위원의 요청사항을 청취하는 등 현장의견 수렴 정도는 우수하나 정책반영 정도는 다소 미흡 · 국회세종의사당 건립위원회와 협업 및 적극 추진 요구됨
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	미흡	· 국회세종의사당 건립사업을 계획 대비 목표와 효과 달성. 다만, 국민참여단 구성·운영 지연에 따른 일정 관리 필요 · 성과지표 외 실질적인 정책효과는 미흡 · 국회세종의사당 건립과 국가상징구역 조성은 지역불균형을 해소하고 국가균형성장을 견인할 수 있는 토대를 마련한다는 점에서 정책효과 우수

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (중앙행정기관 이전) 법무부, 성평등가족부의 이전을 위한 「행복도시법」 개정* 지원 및 이전기관 수용방안 협의 완료(11.4, 행안부)

* 국회 발의 : 김승원.강준현 의원안(법무부.성평등가족부 이전 근거 마련)

- (재난·치안시설 확충) 시민 안전과 국가주요시설 보호를 위한 치안·재난대응 시설의 준공 및 사업 단계별 주요 공정 완료*

* (국가재난대응시설) 시설물 준공 및 이관완료(8월) / (세종경찰청) 설계완료(10월) 및 공사착공(12월) / (세종경찰특공대) 계획설계(2월) 및 기본설계단계 적정성 검토

- (행정·사법기능 강화) 국가채용센터 통합 이전 기본구상 수립 및 세종지방법원 사업계획 적정성 검토 등 사업 추진 기반* 마련

* (국가채용센터) 행복도시 건립 MOU체결(3월) 및 기본구상안 마련(11월)
(세종지방법원) 사업계획 적정성 검토 착수(1월) 및 '26년 기본설계비 확보

- (복합편의시설 운영) 한국에너지공단 주관, 에너지 효율성과 지능형 자동제어, 운영관리 체계 등 전 분야에서 최고 수준 평가 획득

* 세종청사 체육관, 공공건축물 최초 'BEMS 우수' 인증 획득(11.4, 서울일보)

□ 개선보완 필요사항

- 수도권 중앙행정기관의 이전과 추가 기능 유치 등에 대비한 수용부지 및 사업규모 검토, 관계기관과의 긴밀한 협력체계 구축 필요

⇒ (조치계획) 추가 이전 시, 신속한 대응·수용을 위한 관계기관 협의체 운영

* (일정) 행복청·행안부 협의체 구성('26.1) → Kick-off 회의('26.2) → 수시회의(계속)

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	다소우수	· 사전검토 의견을 반영하여 도전적 목표로 상향 · 행정수도 위상 강화 등 국정과제와 연관성이 높으며, 역점정책과제에 해당 · 중앙행정기관의 추가 이전 대응과 청사 건립에 맞춰 사업 일정 관리를 강화하는 등 계획수립의 적절성 양호
2. 성과지표의 적절성	보통	· 중앙행정기관 추가 이전을 통해 행정수도 위상을 강화하고자 하는 정책목표와 연관성 높음 · 내외부의견 수렴 및 사회적 가치 반영 여부 대한 의견이 구체적이지 못한 측면이 있음
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	다소우수	· 세종경찰청, 인사혁신처 등 수요기관과 기획부터 준공까지 지속적인 협업을 통해 수요자 맞춤형 건립을 추진하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 행안부, 경찰청, 인사혁신처 등 관계기관과의 협업 추진 · 정기적인 현장점검과 공정회의를 통해 목표 달성을 위해 노력
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	다소우수	· 정기적인 현장점검과 공정회의를 통해 목표 달성을 위해 노력, 또한 만족도 조사, 간담회 등 시행 · 수요자 의견을 적극 반영하여 사업을 추진하였으며, 수요자 민원 해결을 위해 노력 · 운영주체와의 실무회의를 통하여 시설물 이관 후 발생할 수 있는 하자보수 책임 등을 명확히 하여 분쟁 소지를 사전에 차단하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	다소우수	· 공공건축물 품질 향상을 위한 노력을 토대로 공공건축물의 에너지 절감 유도 · 장기적으로 국가균형발전, 행정수도 위상 강화 등의 정책효과가 나타날 것으로 기대 · ‘대한민국 공공건축상’ 대상 수상, 공공건축물 최초 ‘BEMS 우수’ 인증 획득 등을 토대로 보면, 대외적으로 공공건축물 품질 향상에 실질적으로 기여 · 중앙행정기관 추가 이전을 통해 행정 기능 효율성을 제고하고 행정·입법·사법 기능을 갖춘 국가균형발전의 상징도시로서의 정체성과 상징성을 강화하는 의미에서 정책효과 우수

(1) 평가결과

☐ 주요성과

◆ 건설현장 안전집중 강화 통해 ①건설현장 사망사고 제로 ②작년대비 건설현장 사고 75%감소 ③국토부 안전관리 수준평가 “우수” 달성

- (안전점검) 행복청 발주 및 인·허가 건설현장에 대한 취약기 및 수시점검의 선제적 시행으로 “건설현장 사망사고 제로” 및 건설현장 사고 75% 감소*

* 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) 기준 '24년 37건 → '25년 9건

- 행복도시 건설사업의 차질 없는 추진과 안전·품질 강화를 위해 총리님 점검(1개소) 및 (부)기관장의 주기적 현장점검 실시(9개소)

* (총리님) 도시건축博/(기관장) 국가재난대응시설 등 6개소/(부기관장) 5-1生 복검 등 3개소

- 인력한계(4명 근무) 등 어려운 근무환경 속에서도 67개 현장에 대해 안전·품질분야 등 1,166건 지적·시정*, 안전한 시공 여건 조성

* 건설 취약기에 민관 합동점검(해빙기18소·동절기21소·우기28소) 실시, 전문성·효율성이 높은 실질적 점검으로 사고 예방 및 품질 개선

- 전국적인 건설 현안에 대한 수시점검*(67개 현장)과 기상 변화(폭염·강풍 등) 대응 점검 및 안전활동 시행으로 건설현장 안전·품질 내실화

* 명절 대비 체불점검(1·9월), 지하안전 점검(2월), 건설현장 환경정비(3·9월), 여름철 재난대비 점검(4~8월), 강풍 대비 모의훈련(6월), 폭염 대비 점검(7~9월) 등

☐ 개선보완 필요사항

- '08년 개발된 종합사업관리시스템 노후화로 보안·장애 발생 증가에 따라, 종합사업관리시스템(MPAS) 고도화 용역 진행('25.6~)

- 이를 통해, 보안·장애 발생 개선을 위한 웹표준 신기술 도입, 건설 과정에서 산출된 빅데이터 구축 및 데이터 시각화의 고도화 등 추진

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	보통	· 주요 현안사항 협의·조정을 통해 공정기간 단축하고 사업비를 절감하기 위한 목적으로 수립된 계획으로 계획수립의 적절성 양호 · 대안의 탐색정도의 내용이 다소 부족한 측면이 있음
2. 성과지표의 적절성	보통	· 행복도시 개발면적 기준 종합공정률 지표를 산정하여 공정 진행률 추세를 파악 및 분석하는 등 성과지표의 적절성 양호 · 과거 실적 분석을 통해 예산 집행률(95.5%) 등 도전적인 목표를 설정함
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	다소우수	· 지적사항에 대한 이행이 다소 미흡함. 특히 지표개선과 관련하여 향후 보완이 필요 · 세종시, LH, 국토안전관리원 등 건설공사 유관기관 간 협업으로 취약기 건설현장 안전점검 효율화 및 내실화를 꾀하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 유관기관 간 분업화된 점검을 시행하고 신기술 전시회를 개최함
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	보통	· 현장점검 조치결과 확인 및 후속 조치, 교육 만족도 조사 후 교육계획 수립 · 여름철 자연재난 등에 대응하기 위해 비상근무 및 현안 대응 · 건설관계자 교육 후 만족도 조사를 실시하여 교육 효과를 분석하고, 현장의 애로·건의사항을 수렴하여 교육계획 수립에 반영하는 등 현장의견 수렴 및 정책 반영 정도 양호
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	보통	· '25년 건설현장 사망사고 0건, 일반사고 전년 대비 감축 등의 효과 발생 · 국토부의 건설공사 안전관리 수준평가 우수 등급로 평가 다만, 73명 대상의 교육 시행 및 교육만족도 측정이 안전 강화로 이어질지 불명확 · 사업관리조정회의 등을 통한 지속적인 모니터링으로 국가중추기능 입지 등 여건변화에 따른 사업간 충돌을 예방하는 등 정책효과 양호

(1) 평가결과

□ 주요성과

- 전국 주요 도시에서 2시간 내외 접근, 행정기능 효과적 수행을 위해 행복도시 광역교통개선대책(3차)에 따라 광역도로망 적기 확충
 - (개통 및 준공) 유성·오송역·정안IC 연결도로 등 12개 노선(90km) 개통
 - (공사관리) 공사추진 점검회의, 분기별 점검(국고보조/위탁사업) 등 철저한 공정관리 및 안전관리를 통해 차질없이 추진
 - * 공주3구간, 외삼 ~ 유성복합터미널(국고보조사업), 회덕IC 연결도로(위탁사업)
 - (기획) 광역교통개선대책 변경(4차) 용역 착수(3.31), 관계기관 협의 등을 통해 지자체 건의 노선 등 타당성 검토하여 최적노선 발굴 추진
 - * (추진일정) 변경(안) 마련('25.12) → 대광위 심의요청 및 KOTI 평가센터 검토('26.上) → 대광위 실무위 심의('26.上) → 대광위 심의('26.下) → 추진위 심의('26.下)
 - (내포~정안IC) 기재부·충남도 협의를 통해 재원분담비율 조정(국비 75%→50%)으로 내포신도시~정안IC 연결도로 예비타당성조사 대상사업 선정(10.31)
 - (외삼~유성) 대전시·세종시와 지속적인 협의를 통해 외삼(반석)~월드컵경기장 BRT 전용차로(4.83km, 정류장 4개소) 1구간 설치 완료(10.1)

□ 개선보완 필요사항

- (행복도시~청주국제공항) 재정당국과 지자체(충북·청주) 간 재원분담비율 이견*에 따라 사업이 지연되어 관계기관과 조속히 협의하여 설계 착수 필요
 - * (재정당국) 국비 50%, 지방비 50% / (지자체) 국비 75%, 지방비 25%

⇒ (조치계획) 현재 진행 중인 광역교통개선대책 4차 변경 용역 과정에서 관계기관 협의, 기종점 교통량 분석 등을 통해 최적의 재원분담방안 마련 추진

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	다소우수	· 충청권 메가시티 조성 기반 마련을 목적으로 수립된 계획으로 계획수립의 적절성 우수 · 여건 변화를 반영한 교통망 보완 계획 및 사후평가 시행 계획이 적절함
2. 성과지표의 적절성	보통	· 정책목표인 광역생활권을 연결하는 간선도로망 확충과 직접적으로 관련된 성과지표 설정으로 성과지표와 정책목표 간의 연관성 높음 · 누적투자율을 지표로 설정하여 객관성을 확보함 · 내외부의견 수립의 내용이 지표가 요구하는 내용과는 다소 차이가 있으므로 보완 필요
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	보통	· 정책목표 달성 위한 노력정도에서 지표가 요구하는 내용과 약간의 차이점이 있다고 판단됨 · 지적사항에 대해서는 현재 이행 중 · 진행중인 사업에 대해 공정률, 사업추진현황, 애로사항 등에 대해 관계기관 협의를 통해 최적의 해결방안을 모색하는 등 정책수행의 적극성 우수
5. 현장의견 수립 및 정책반영	다소우수	· 간선도로망 확충 관련 모니터링 부재 · 충남, 충북 간담회 개최, 유관기관 협의 추진 광역교통개선택 4차 변경 관련 충남도·충북도 간담회 개최 등 관계기관과의 협의를 통해 최적노선 발굴을 추진하는 등 현장의견 수립 및 정책반영 정도 우수
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	보통	· 실질적인 행정수도에 부합하는 광역교통체계 구축을 통해 행정수도 기능 강화, 지역균형발전 가속화, 정주여건 개선 등을 추진하고자 하는 과제로 정책효과 높음 · 전국 2시간 접근성 강화 및 통행 시간 단축 효과가 구체적으로 발생하고 있음

(1) 평가결과

□ 주요성과

○ (복합커뮤니티센터) 생활권별 입주시기에 맞추어 총 22개소 중 16개소 준공 완료, 적기 준공을 목표로 설계(1) 및 공사(2) 진행

- (집현동 4-2생) 수요기관과 긴밀한 협업*으로 적기 준공(10.29) 및 인계 완료(11.21)하여 행정·소방·치안·우편 등 공공서비스 제공

* 수요기관 협의체(2.19, 5.22, 9.25, 11.3)를 통해 보완·개선사항 발굴 및 적용

** 수요기관(세종시)의 인테리어 공사 및 인력·예산 확보 후 '26년 개청 예정

- (산울동 6-3생) 내년 준공 목표로 골조공사 및 마감공사 진행, 현장 설명회 개최(11월)를 통해 수요기관 요청사항을 반영하여 품질 개선

- (합강동 5-1생) 자동경보장치(안전모 착용 감지) 등 스마트 안전기술을 도입하고, 내·외부 마감공사* 정상 추진 중으로 건축물 적기 건립 추진

- (다솜동 5-2생) '26년 착공을 위해 기술자문위원회, 총괄 자문 등을 실시하여 중간설계(2월) 및 실시설계 완료(11월)

- (한별동 6-2생) 市 재정 여건을 고려해 복합커뮤니티센터 우선 건립 추진 협의(10.17), 수요기관 요청에 따라 우체국, 119 부지면적 확대 추진

□ 개선보완 필요사항

○ 종합체육시설의 타당성 확보를 위한 사업계획 재검토 연구용역 방안을 마련하였으나, 세종시 예산이 미확보*되어 추진 일정 지연

* 당초 세종시에서 계획한 분담예산(60백만원) 추경(안)이 시의회에서 미반영(6월)

⇒ 세종시와 종합체육시설 사업계획 재검토 연구용역 추진방안 협의 예정

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	보통	· 주민의 삶의 질 향상, 공동체 활성화 등의 목적으로 복합커뮤니티센터를 건설하고자 하는 계획으로 계획수립의 적절성 양호 · 생활권별 입주 시기에 맞춘 인프라 확충 계획이 명확하며 국제적 인정을 받음
2. 성과지표의 적절성	보통	· 공정의 적기 추진을 위한 모니터링의 일환으로 기획·설계·공사 단계별로 추진실적을 점검할 수 있는 지표 설정으로 성과지표와 정책목표 간의 연관성 높음 · 설계 및 공사 단계별 추진 실적을 상세히 지표화하여 실효성을 확보함. · 내외부의견 수렴 여부에 대한 구체적인 내용보완이 필요
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	다소미흡	· 건축물의 착공 전 수요기관의 의견을 설계 시 사전에 반영하여 설계변경을 최소화하는 등 정책수행의 적극성은 양호 하나 타 과제에 비해 다소 미흡 · 설계 변경 최소화를 위한 사전 협의는 우수하나 일부 사업 지연이 발생함.
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	보통	· 4生 광역복지센터의 토지 재산세 납부 주체에 대해 LH와 의견 차이로 소송이 예정되었으나, 기관 간 협의 및 법률 자문을 통해 해결하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 우수 · 하도급 체불 문제 해결 및 부지 재산세 소송 방지 등 적극적 민원 대응을 보임.
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	보통	· 평생교육원과 과학문화센터 건립을 통해 생애주기별 학습과 과학기술 소양 확산 기반을 마련하여 미래사회 변화 대응 역량을 강화하는 등 정책효과 높음 · 시민 만족도 조사 결과(2위) 및 ZEB 인증 등 친환경·주민 편의 효과가 우수함

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (박물관단지 건립) 1구역 건립 계획(~'29년)에 맞춰 4개 박물관 건립 관리 철저 및 건립 과정(설계·시공)에서 수요기관*과 소통·협력 강화
- (1구역) 도시건축博 골조공사 완료('25.12, 공정률 61.5%), 디자인博·문화유산센터 실시설계 완료(11.26), 국가기록博 설계 착수(3.31)

* 도시건축博(국토부), 디자인博(문체부), 문화유산센터(유산청), 국가기록博(기록원)

- (어린이博 관리) 어린이 시선에 맞춘 전시 개편으로 관람객 만족도가 향상되었으며, '25년 관람객 18만명 돌파(누적 관람객 약 35만명 달성)

- (전시) 기획·상설전시 개편, 유관기관과 순회전시 추진, 전문가 자문위원회 개최(4회) 등으로 다채로운 전시 콘텐츠 기획·제공

* 어린이날 신규 기획전시(5.5, 도시를 달려요), 신규 기획전시(11.25, 마음이 궁금해), 상설전시(12.23, 우리말 색이름), 틈새 전시(6.17) 등 진행

- (교육·학술) 다양한 대상을 위한 맞춤형 교육 개발·운영으로 국내 어린이박물관 선도적 역할을 수행, '25년 총 교육인원 29만명 달성

□ 미흡 원인분석 결과

- 복합문화공간의 박물관단지 조성을 위한 다양한 콘텐츠를 개발하여 관광 명소화할 수 있는 방안 마련 필요

□ 개선보완 필요사항

- (어린이博 관리) 다양한 콘텐츠 제공하는 등 전시 운영은 안정화되었으나, 어린이박물관을 대표하는 상징적인 콘텐츠 부재

⇒ (조치계획) 관람객 만족도 조사 결과를 반영하여 신체 활동이 감소한 어린이들의 적극적인 체험을 유도하는 클라이머 전시 기획 추진*

* (일정) 계획 수립('26.1) → 용역 계약('26.4) → 설치 완료('26.12), (규모) 높이 10m, 설치비 15억

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	다소우수	· 관계부처 등 다양한 이해관계자가 건립 과정에 참여하여 개별 박물관의 성공적 건립을 위하여 수시로 협의할 수 있는 토대를 마련 · 과제내용을 고려할 때 추진방안의 최적도에 대한 방향성 보완이 필요 · 위원회 의견을 반영해 방문객 지표를 상향하고 4개 박물관 건립 관리를 구체화함.
2. 성과지표의 적절성	보통	· 어린이박물관 운영성과 보다는 박물관단지 건립에 우선순위가 있어 보임. 성과지표의 비중 조정이 필요해 보임 · 평가지표와 관련하여 전반적으로 우수함
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	미흡	· 박물관단지 관광 명소화 방안 마련을 위해 관련 부처 및 전문기관과 협력회의 진행 등 정책수행의 적극성은 양호하나 타 과제에 비해 다소 미흡 · 타 부처와의 정례 회의 및 안전 결의대회 등을 지속 추진
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	미흡	· 수요기관과 지속적 의견조율을 통해 기본설계안을 조정하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호 · 관람 시간 확대 및 친환경 방제 시스템 도입 등 운영 효율성을 제고 · 현장의견 수렴 및 반영여부에 대한 내용을 평가지표의 의도대로 수정·제시할 필요
6. 성과지표의 목표달성도	80%	· 성과지표 중 1건 지연
7. 정책효과	미흡	· 국립박물관단지를 다채로운 콘텐츠가 집약된 복합문화 공간으로 조성하여 전 연령층을 위한 대표 문화단지로 발전시키고자 하는 계획으로 정책효과 높음 · 외부의 정책성과 평가를 강화할 수 있도록 언론 홍보에도 좀 더 노력할 필요 · 방문객 만족도 상승 및 중부권 문화 인프라 격차 해소에 기여함

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (도시계획 수립) 국가상징구역 및 주변 지역(S-1생, 6-1생)에 대해 적기에 계획수립에 착수하고 관계부서 및 기관 간 협의체 운영
 - 공공시설복합단지 조성을 위해 협약기관 간 이전을 적극적으로 조정하여 조정(안)을 마련하고 사업의 원활한 추진을 지원
 - 국제기구, 인재채용센터 등 신규기구 유치를 위해 적극 협조하고, 도시 내 개선 필요사항을 발굴·변경하여 완성도 있는 도시 조성
- (상가활성화) 상가활성화 종합대책에 따른 세부이행계획을 수립하고 이행력 담보를 위해 분기별 기관 공동회의 개최

- ▷ (상가공실률 감소) '24.3분기 14.7% → '25.3분기 12.3%, △2.4%p
* 한국부동산원 시행 분기별 전국 조사 결과
- ▷ (상업용지 공급방식 개선) 행복도시 토지공급지침 개정('25.9, 사업시행자가 상업용지 공급신청시 영향평가서 제출 의무화)
* 4-1생 주차장용지(2필지) 공급시 영향평가 완료('25.12)
- ▷ (상가허용용도 완화) BRT.일반.수변상가 허용용도* 추가, 소규모 숙박시설** 완화('25.7)
* 근생시설 일부용도 추가, 수변상가 의료.교육시설 추가 등
** 관광숙박시설(소형호텔·호스텔 제외) → 관광숙박시설 전체 허용

- (광역상생) 「2040 행복도시권 광역도시계획」 수립 이후 주요 지표의 변화추이를 분석하고 성과 및 보완점 도출

□ 개선보완 필요사항

- 상가공실 해소를 위해 관계기관 간 종합대책을 마련 이후 공실률이 일부 완화되었으나 여전히 개선이 필요한 상황*임

* ('25.3분기 한국부동산원 공실률) 전국평균 10.5%, 세종 12.3%

- ⇒ (조치계획) 행복도시 상권 실태에 대한 종합적인 진단·분석을 실시하고 이를 분석한 맞춤형 대책 마련 추진('26.下)

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	다소우수	- 국정과제인 '행정수도 세종 완성'을 지원하는 도시계획 수립 및 도시 내 다양한 문제해결을 위한 계획으로 계획수립의 적절성 양호 - 상가활성화 외 정확한 계획내용 미비 - S생활권 개발여건 변화를 선제적으로 반영한 협의체 운영 및 적기 계획 수립이 돋보임
2. 성과지표의 적절성	보통	- 성과지표인 “도시계획 개선 실적”만으로는 과제를 전반적으로 평가하기에 적절치 않음. 보다 구체적인 지표 개발 필요. - 도시계획 결정 및 마스터플랜 공모 등 정책 내용을 포괄하는 대표성 있는 지표를 설정함
3. 추진계획의 이행도	100%	추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	다소우수	- 행복도시건설 개발·실시계획 변경, 특화계획 수립 등 도시계획 수립·변경과정에서 자체평가위원을 포함하여 전문가 자문을 실시하는 등 정책수행의 적극성 양호 - 기관 간 이해관계 사안 적극 중재, 상가 공실 문제 관련 적극 행정
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	다소우수	- 국가스마트도시위원회 및 다양한 전문가 의견을 청취하여 스마트시티 선도지구 도시계획 변경 관련 개선(안)을 도출하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호 - 기관 간 이견 조정, 민간 건의사항 수용 및 반영전문가 컨설팅 및 실무회의를 통해 규제 해석 문제를 해결하고 설계 지침에 반영함
6. 성과지표의 목표달성도	100%	당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	다소우수	- 국제 수상 및 도시 내 신규 시설 유치 확정과 상가 공실을 일부 완화 성과 - 세계유산 연구역량 강화 기반 마련 - 정책효과 발생여부 불확실입법·국정운영 등 추가된 도시 기능을 반영하고, 변화되는 여건에 능동적으로 대응하여 완성도 있는 도시계획을 수립하는 등 정책효과 우수

(1) 평가결과

□ 주요성과

- 대학생들의 주거부담 완화 및 거주여건 개선을 위해 500명(326실) 수용 가능한 행복기숙사 개관('25.3)
 - 학생 수요를 반영한 편의시설 확충 및 셔틀버스 지원 등 정주여건 개선
- 세종테크밸리 부분준공 및 지속적 유치활동을 통해 3개 기업 등 유치 완료
 - the집현전 미래캠퍼스(복합캠퍼스) 조성방안 중간보고 및 설명회 개최 등을 통해 도시 미래전략 구성
- (공동캠퍼스) 행복기숙사 개관으로 주변 원룸 시세보다 약 25% 저렴한 합리적인 기숙사비로 청년 주거비 부담 완화
 - * 행복기숙사 공유형 1인실 32.5만원, 1인실 45.5만원 책정
- (투자유치) 첨단기업 3개 사 유치를 통해 직접 고용 145명, 매출액 625억원 효과 및 공동캠퍼스-테크밸리-복합캠퍼스 간 연계 강화
- (복합캠퍼스) 목표·주요 기능·추진체계 등 복합캠퍼스 조성 기본 구상안을 수립(12.23)하고, 혁신대학 및 앵커기업 유치기반 마련
 - ※ [국정과제50] 행정수도 세종 완성 - AI·모빌리티·바이오 등 미래산업 기업혁신허브 조성

□ 미흡 원인분석 결과

- 계획수립 시 전문가 의견 및 지적사항 반영 정도가 미흡하고 현장의견수렴, 정책효과 부문에서 낮은 평가

□ 개선보완 필요사항

- (공동캠퍼스 운영 애로) 공동캠퍼스 기부·출연 대상이 공익법인으로 한정되어 있어, 해당 법인이 자산을 취득 시 세금 부담 발생
 - * (행복도시법 제36조의9제2항) 사업시행자가 조성하여 공동캠퍼스 운영법인에 기부
- ⇒ (조치계획) 기부·출연 대상을 비과세 대상인 '국가 및 지방자치단체'로 확대하여 공동캠퍼스의 체계적 운영과 안정적 자산 관리의 기반 마련
 - * 강준현 위원 대표발의('25.10.1.), 국토위 법안 소위 상정('25.11.18)

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	미흡	· 지속적인 인구 유입 및 도시 활력도 제고를 위해 다양한 자족기능 확보방안을 마련하는 계획으로 계획수립의 적절성 우수 · 대안탐색 및 추진방안의 최적도의 내용이 평가의도에 부합하도록 작성될 필요
2. 성과지표의 적절성	다소 미흡	· 성과지표와 정책목표 간의 연관성 높음 · 성과지표의 대표성 확보를 위한 노력이 필요하며, 실질적인 과제추진을 위한 내외부로부터 의견 수렴이 필요 · 기업 유치 수 및 기숙사 수용 인원 등 계량화된 지표로 성과 측정이 용이함
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	보통	· 신규사업·정책 도입을 위한 관계부처·공공기관 협의 등 정책수행의 적극성은 양호하나 타 과제에 비해 다소 미흡 · 공동캠퍼스 이외의 기관유치 및 투자유치 등에 대한 노력정도에 대한 내용이 평가방향과 부합하지 않는 측면이 있음
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	미흡	· 입주기업의 안정적 운영·정착 지원을 위해 기업 및 관계기관의 의견을 적극적으로 검토하여 산업단지 부분 준공 조치하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호 · 맞춤형 지원 매월 운영, 예산 증액 성과 · 공동캠퍼스에 대한 내용만 집중되어 있으며, 다른 현안에 대한 내용이 상대적으로 부족
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	다소미흡	· 미래인재 양성 및 기술 경쟁력 강화를 위한 대학·기관 간 협약을 통해 산학연클러스터 활성화 기반을 마련하는 등 정책효과 우수 · 지표별 정책효과가 다소 불명확한 측면이 있으며, 평가의 방향성과 부합하지 않는 요소가 존재

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (교통인프라 구축) 행정수도 완성을 위해 국가상징구역 접근성을 개선하고 미래 교통수요 선제 대응을 위한 내부 도로망 확충
 - 금강 횡단교량 신설계획(8.10), 국지도 96호선 기본계획 마련(5.22)
- (교통체계 개선) 시민의 일상과 밀접하게 맞닿아 있는 교통 관련 불편사항 해소를 위해 교통흐름 개선 및交通安全 강화
 - 출퇴근시간 단축 대책 수립(6.23), 교통량 조사(8.11)를 통한 교통 신호 운영 개선, 개교학교 통학로 내交通安全 시설물 개선(1.21, 2.18)
- (광역BRT 개선) 광역BRT를 통해 행복도시 인근 주요도시 접근성 강화 및 충청권 광역 메가시티 활성화
 - 국회세종의사당·청주동남BRT 신규 노선(안) 마련(7.31), BRT B2 노선 연장 운행(10.24, 반석역→대전월드컵경기장 시·종점 연장)
- (BRT 회차지 여건 개선) 행복청·세종시·대전시 협의를 통해 대전시 BRT 회차지의 불법 주·정차 개선 및 휴게시설·화장실 등 운전자 편의시설 개선

□ 개선보완 필요사항

- 행복도시·세종·대전·충남·충북 등 충청권 '5극 3특' 초광역 생활권 조성을 위해 광역교통망 연계 강화 필요
- ⇒ 당초 BRT 중심으로 운영된 행복도시 광역계획권 교통협의회*를 개편하여 광역철도, 항공 등 광역교통 전반에 대해 논의

* 행복청, 국무조정실, 대광위, 충청광역연합, 7개 지자체(대전, 세종, 충북, 충남 등)

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	우수	· 국가상징구역 접근성 개선 및 미래 교통수요 대응을 위한 교통계획으로 계획수립의 적절성 우수 · 미래 교통수요를 반영한 내부 도로망 확충 및 광역 대중교통 개선 계획을 체계적으로 추진함
2. 성과지표의 적절성	우수	· 성과지표가 해당 정책과제를 평가하기에는 다소 지협적임 · 대중교통 및 자전거 활성화 등 지속가능한 교통 지표를 적절히 설정
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	다소우수	· 광역계획권 교통협의회(행복청, 국조실, 대광위, 지자체)를 통해 국회세종지사당 및 청주동남 신규 BRT 노선(안)을 마련하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 협업 노력 및 현장 중심 행정 수행 · 개교 학교 통학로 안전 시설물 개선(1, 2월) 등 시민 체감형 행정을 수행
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	우수	· BRT 이용자 의견 수렴을 통해 BRT 정류장 형식 검토 및 5~6생활권 BRT 정류장 구성에 반영하는 등 현장 의견 수렴 및 정책반영 정도 우수 · 설문조사 데이터 기반 정책 정당성 확보, 환경단체와 협의 통한 갈등관리 · 교통량 조사를 기반으로 신호 운영을 개선하고 시민 불편 사항을 선제적으로 발굴
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	우수	· BRT 서비스 개선, 이용패스 등 다양한 대중교통 이용 활성화 정책 시행으로 일평균 대중교통 이용량이 작년 대비 13% 증가하는 등 정책효과 우수 · 자전거수단 분담률 및 인프라 개선, 대중교통 이용량 증가 · '세종판 브루클린 브릿지' 등 랜드마크 교량에 대한 기대감과 교통 분산 효과가 우수

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (중앙녹지공간) S-1생 중앙녹지공간에 생태적 중앙공원 2단계를 조성하고 국회 세종의사당 등 국가중추시설과 연계 추진
 - (중앙공원) 국지도 96호선, 국회세종의사당 등 S-1생 개발계획과 연계하여, 중앙공원 2단계 조성계획 수립 착수
 - * 둠벙생태원, 공생의 뜰, 도시생태숲 등 자연친화적인 생태형 공원으로 2단계 추진
 - (도시상징광장) 중심상업지역 커뮤니티 활성화 및 시민 여가·휴식 공간 제공을 위해 2-4생 도시상징광장 2단계 조성 및 개방
 - * 인근 도시계획 변화에 대응이 가능토록 열식 식재를 통한 '도시 숲' 조성 등
 - (주택공급) 실수요자들이 예측 가능하도록 '25년 주택공급계획을 적기에 수립·공표(2.18)하고, 올해 3,412호 착공, 1,689호 입주
- (맞춤형 주거지원) 공동캠퍼스 기숙사 입주대상 확대로 청년 주거안정 기여, 공무원, 시니어 등 맞춤형 주거사업 추진
 - (행복기숙사) 사회초년생 주거 지원을 위해 공동캠퍼스 행복 기숙사를 활용하여 관계기관 이용수요 파악 및 협업*
 - * 국무조정실, 경제·인문사회연구회, 한국사학진흥재단 등

□ 미흡 원인분석 결과

- 과제 추진계획, 성과지표 목표치 등 정량적 성과는 달성하였으나, 정책수행의 적극성·충실성, 정책효과 부문에서 미흡 평가

□ 개선보완 필요사항

- (중앙공원) S-1생 교통개선방안 검토로 중앙공원 2단계 설계 중지
 - ⇒ (조치계획) '26년부터는 속도감 있게 실시설계 및 전문가 자문을 지속하여 S-1생 추진일정에 맞추어 중앙공원 2단계 추진

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	보통	· 공공·민간분양 및 임대주택을 혼합하여 공급방식을 다각화함으로써 시장수요에 탄력적으로 대응하는 등 계획수립의 적절성 우수 · 저연차 공무원의 주거 부담 완화 및 실수요자 주거 안정을 위한 구체적인 대책을 수립
2. 성과지표의 적절성	다소미흡	· 주택 및 공원·녹지 공급 관련 성과지표로 정책목표와의 연관성 높음 · 주택 공급 세대수 등 정량 지표 외에 정주 만족도를 포괄할 수 있는 질적 지표 보완이 권고됨
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	미흡	· 행복도시 주택공급을 위해 관련된 관계기관 협의체를 분기별 정례화하고, 공동 대응을 위한 협업체계를 강화하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 계획 이행 시 변수에 대한 안정적 대응 · 관계기관 협의체를 지속 운영하여 임대주택 1차 사업 설계를 완료하고 인허가 승인을 적기 이행
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	보통	· 보전지역 유지, 금강 연계 등 생태적 중앙공원 2단계 조성에 대한 시민단체 의견을 수렴하고 이를 반영하기 위해 다각적으로 검토하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 양호 · 기본적인 모니터링 업무 수행은 일상 업무 및 점검에 가까움
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	다소미흡	· 탄소중립 주거단지 준공을 통해 타 신도시 및 지자체에 고품질·친환경 주거 표준을 제시하는 등 정책효과 우수 · 주요 랜드마크 사업 지연으로 인한 정책 효과 체감 저하 · 행복기숙사 제공을 통해 시세 대비 18.7% 저렴한 주거비를 실현하고 공무원 사기 진작에 기여

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (저탄소 전환 가속화) 신재생e 도입 목표 초과 달성('25년 8.9MW 도입, 누적 227MW), '25년 온실가스 배출 BAU 대비 13.6%* 감축
 - * 1인당 배출량 2.84tCO₂으로 국가 평균(14tCO₂/인) 대비 약 21% 수준
- (세대공감 탄소중립 실현) 국민의 눈높이에 맞춘 MZ슬로건·비전 공모, 어린이탄소중립 콘서트, 2040세대탄소제로RUN 캠페인* 등 개최
 - * '탄소제로 러닝캠페인(탄소는 줄이고 행복은 더한다) 유튜브 조회수 41만회 달성
- (K-녹색도시 도약) 탄소중립 모델 확산 및 네트워크 구축 위한 MOU 체결(GGGI, 5.16) 및 지속가능한 도시 성과* 발표(UNESCAP, 8.27)
 - * UNESCAP 저탄소 도시 국제포럼 초청(지속가능한 도시개발 및 탄소중립 K-도시 발제)
- (국제 협력 강화) 글로벌녹색기구(GGGI)와 MOU*(5.16)을 통해 개도국, 수도 이전 국가 등에 탄소중립 모델 확산 및 기업 해외진출 교두보 마련

국내외 탄소중립 선도도시 확산



제5회 국제저탄소도시 포럼
(태국 UN국제컨벤션센터, 8.25~28)



'25년 국토교통기술대전
성과발표회(6.19~20)



GGGI MOU
(글로벌녹색성장기구, 5.16)

□ 개선보완 필요사항

- (도시여건 변화) AI, 데이터센터 등 新산업, 기존 건축물의 노후화, 수송량 증가 등 도시 여건 변화에 대응한 탄소 관리방안 필요
 - ⇒ (조치계획) 2040 행복도시 탄소중립 실행계획 개선 추진(~'26.12)

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	다소우수	· 과제목표를 달성하기에 적합한 추진방안 마련 등 계획수립의 적절성 우수 · 친환경 자원순환 플랫폼 구축 등 무탄소 에너지 전환 계획이 구체적이고 도전적임
2. 성과지표의 적절성	우수	· 탄소중립 실현을 위해 필수적인 탄소감축 점검 실적 및 무탄소 건축물 추진 실적을 성과지표로 설정하여 정책목표와의 연관성 높음 · 온실가스 감축량(BAU 대비 13.6%) 및 신재생에너지 용량 등 핵심 지표 설정이 적절
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	보통	· '40년 탄소중립 실효성 강화를 위한 「탄소제로도시 T/F」 구성을 통해 신규사업을 발굴하는 등 정책수행의 적극성 우수 · 고질적 민원 적극 해결, 새로운 과제 선제적 발굴 노력 우수
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	다소우수	· 태양광 발전시설 유치를 위해 발전사업자들의 애로사항, 건의사항 등을 청취·반영하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호 · 시민참여 공개토론회 개최 적극 대응, 수요자 중심 찾아가는 설명회 통해 문제 청취
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	우수	· '25년 제로에너지빌딩 인증 의무 강화시행 및 인증 건수 전년대비 111% 증가 등 정책효과 우수 · 1인당 탄소 배출량 전국 최저 수준 달성 등 친환경 도시 모델로서의 효과가 입증됨

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (국가지범도시) 선도지구 건설사업에 본격 착수하고, 체계적 사업 관리를 위해 협업체계 구축·운영 및 스마트서비스 고도화
 - 선도지구 스마트리빙존 특화계획 수립 완료(3월) 및 행복도시건설 개발·실시계획 반영(8월), 혁신벤처스타트업존 사업계획 변경(12월)
 - 스마트서비스 구축을 위한 전문가 자문(모빌리티, 물류) 및 벤치마킹(4회), 스마트도시사업협의회 운영(6월) 및 실무협의회 구성·운영(2월~)
 - (스마트도시) 세종시와 공동으로 행복도시와 세종시 전체의 균형 잡힌 스마트도시 건설을 위한 「스마트도시계획(2025~2029)」 수립(4.21)
 - 행복도시 내 운영중인 스마트서비스에 대한 평가·환류 체계 구축으로 서비스 진단 및 지속가능한 스마트서비스 발전 모델 개발
 - 행복청·세종시 '스마트도시계획' 인증, 디지털 행정수도 로드맵 마련
 - '시민이 행복한 미래전략수도 스마트 세종'을 도시비전으로 5대 전략목표* 및 추진전략 마련으로 스마트도시의 제도적 기초 마련
- * ❶ 첨단 모빌리티 도시, ❷ 포용적 안심도시, ❸ 문화·여가 도시, ❹ 지속가능한 생태도시, ❺ AI 지능화 도시

□ 미흡 원인분석 결과

- 성과지표 설정 시 시민의 이용 편의성 중심으로 지표 개선이 필요하며, 현장의견수렴 시 일반 시민 대상으로 확대가 필요함

□ 개선보완 필요사항

- 국가지범도시 공모(20년) 시점 대비 AI 등 변화된 최신 기술동향을 반영한 스마트서비스 고도화 등 개선방안 검토 필요
- ⇒ (조치계획) AI·데이터 허브 등 스마트플랫폼 기반의 모빌리티, 생활 혁신 등 시민체감형 서비스를 개선·구체화하여 실시계획 수립(26.上)

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	보통	· 국가시범도시 조성 과정에서 발생 가능한 사업 지연, 기관 간 역할 중복 등의 문제를 사전에 검토하는 계획으로 계획수립의 적절성 우수 · AI 기술을 접목한 스마트 인프라 조성 계획을 수립하였으나 민간 참여 저조 등 여건 변화 반영 필요
2. 성과지표의 적절성	부진	· 핵심 정책과제를 포괄적으로 평가하도록 성과지표를 설정하여 정책목표와의 연관성 높음 · 서비스 구축도 위주의 지표에서 실제 시민의 이용 편의성 중심으로 지표 개선이 필요
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	미흡	· 운영중인 스마트서비스에 대한 평가·환류 체계 구축으로 서비스 진단 및 지속가능한 서비스 발전 모델을 개발하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 회의개최, 벤치마킹 등 활동 위주의 이외에 차별화된 적극성 아쉬움 · 전문가 자문 등을 수행하였으나 민간 참여를 독려할 획기적인 동인 마련은 다소 미흡
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	다소미흡	· 국토부 정책협의회에 참석하여 선도지구 현안 사항 등 논의는 바람직하지만, 현장의견 수렴 및 정책반영 정도는 다소 미흡 · 위원회, 전문가 자문 중심 의견수렴 대학생 참여단 성과는 우수하나 일반 시민 대상의 광범위한 의견 수렴 실적이 상대적으로 부족
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	보통	· 계획 및 거버넌스 중심 기반 조성 단계의 성과, 향후 시민 체감형 결과물 기대 · 스마트도시계획 수립으로 스마트시티·국가시범도시 내 혁신적인 스마트서비스 구축을 위한 제도적 기초를 마련하는 등 정책효과 우수

(1) 평가결과

□ 주요성과

- '25~'26년 청 업무계획 수립·이행관리를 통해 정책성과 창출
 - (계획수립) 새정부 국정기조를 반영하여 국정기획위 업무보고(6.23), 이후 확정된 국정과제·지역공약* 등을 연계한 업무계획 수립(12.12)
- * (국정과제 50) 행정수도 세종 완성, (지역공약) 세종시 5대공약 10대 추진과제
- (실적관리) 성과달성을 위해 3대 중점목표, 34개 과제로 체계화하여 분기별 점검 실시 및 지연과제에 대한 후속 대책 검토 등 총괄 관리
- (현안대응) 청·차장 주재 현안점검회의 개최(총43회)를 통해 시급한 현안에 대응하고, 중요도에 따라 소관을 분리하여 분담 관리체계 마련
- 대통령 지시사항 이행 및 정부업무평가 대응 철저
 - (지시사항 이행 완료) ①대통령 세종집무실 ②소관 시스템 전산실 위치 및 백업 주기 파악 ③리스크 집중점검 ④국정홍보 기능 강화 등 지시사항의 차질없는 이행 및 관리로 적기 추진·완료(12.31)
- (정부업무평가 대응) 국정과제와 국조실 역점정책과제 이행계획·성과지표를 성과관리시행계획과 연계·관리하여 정책목표 달성
- '26년 예산으로 전년 대비 31.7% 증액된 2,904억원 편성을 통해 '행정수도 세종 완성' 등 국정과제 추진을 위한 재정 기반 마련

□ 개선보완 필요사항

- '행정수도 세종 완성'이라는 공동목표 달성을 위해 세종시와 협력 체계를 강화하여 행복도시 건설·운영을 유기적 연계할 필요
- 연초 기관의 주요 목표와 추진사업에 대한 업무공유회, 쟁점 현안에 대해 정책협의회 및 간부진 면담 실시 등의 노력 지속 중

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	다소우수	· 국회세종지사당, 대통령 세종집무실 등 주요시설의 조성이 본격화됨에 따라 이를 뒷받침하기 위한 계획으로 계획수립의 적절성 우수 · 국정기획위 업무보고(6.23) 등 상위 계획과의 정합성을 확보하고 분기별 점검 체계를 마련
2. 성과지표의 적절성	다소우수	· 정책현안을 발굴하고 조정 및 해결을 위한 정책목표 달성도를 평가하기 위한 실질적 성과지표 설정으로 정책목표와의 연관성 높음 · 주요 정책의 추진 성과를 포괄하는 적절한 성과지표를 설정하고 목표치를 적극적으로 관리함 · 성과지표로 현안관리실적과 재정투입률을 설정함. 현안관리실적을 정성으로 관리하는 방안 검토 필요
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	우수	· 지방시대위 행정수도 완성 추진 특별위원회에 적극 참여하여 지방시대위-행복청-국토부-세종시 협력을 도모하는 등 정책수행의 적극성 우수 · '신호등 업무계획 관리카드'를 통해 지연 과제를 집중 관리하고 해결 방안을 도출함
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	우수	· 역점정책과제 추진실적 점검, 발생 가능한 부작용을 사전에 식별하고 보완 대책을 강구하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호 · 매주 기관장 주재 전략회의를 통해 유관기관 동향을 파악하고 대외 협력 정책에 적기 반영
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	우수	· 국가상징구역 조성, 공동캠퍼스 운영, 세종시법·행정수도법 점검, 상가활성화 진단, 복합캠퍼스 조성방안 등 실질적 현안에 대한 집중하는 등 정책효과 우수 · 대통령 세종집무실 건립 본격화 등 '행정수도 완성'을 위한 정책적 전환점 마련 효과가 매우 큼

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (청렴문화) 기관장이 주도하고 내부 직원과 산하기관이 참여하는 자율·협력 기반의 청렴 문화 정착
 - 기관장 주도의 자율·협력 기반 솔루션 ‘청렴레시피’를 실시하여 공동캠퍼스 법인의 회계업무 처리 등 내부 통제장치 제도화
 - ☞ 국민권익위 주관 공공기관 종합청렴도 2등급(우수, 86.2점) 달성
 - * 전체 평균(81.0)대비 +5.2점 높음. 차관급 평균(82.2)대비 +4.0점 높음
- (정부혁신) 직원이 자발적으로 참여하는 혁신 활동과 행복청 특화 소통 프로그램 운영을 통해 활력있고 수평적인 조직문화 조성
 - ☞ 조직문화 진단 설문조사 결과(10월) : 긍정응답 비율 70% 이상, 지표별(7점 만점) 소통 분야 5.5점, 혁신 지향성 5.4점
- (조직·정원) 행정수요 변화 및 국정과제 이행 등을 반영하여 정기·수시직제 적기 대응, 전담조직(1단·1과) 신설 및 정원 증원 성과 등
- (적극행정) ‘적극다방’, ‘목적데이’, ‘적극AI챗봇’ ‘적극행정 마일리지 운영’ 등 적극행정 문화 조성으로 복지부동·무사안일 타파
 - ☞ 혁신적 보상(마일리지,인센티브)과 지원제도활성화(목적데이 지정 운영, 카드뉴스 제작)등을 통한 적극행정·혁신·소통·협업을 전파·강화

□ 개선보완 필요사항

- 행정수도특별법 등 법·제도적 논의가 본격화됨에 따라 정책환경 변화에 대응하기 위한 조직기능·역할 분석 및 조직 개편(안) 마련 필요

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	보통	· 계획수립의 적절성 관련 자료는 제시되어 있지 않지만, 정책목표 달성을 위한 계획이 적절히 수립된 것으로 판단됨 · 청렴 문화 정착 및 조직문화 개선을 위한 맞춤형 솔루션 계획 수립이 적절함
2. 성과지표의 적절성	다소미흡	· 성과지표의 적절성 관련 자료는 제시되어 있지 않지만, 성과지표와 정책목표 간의 연관성은 있는 것으로 판단됨 · 종합청렴도 지수 및 적극 행정 실적 등 핵심 성과를 대변하는 지표 설정이 우수함 · 법령·조직 정비 실적 5건, 정부혁신·적극행정 및 청렴 활성화 실적 15건을 목표치로 설정함. 단순 건수가 아닌 정성평가로 목표치 설정 검토 필요
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	보통	· 행정수도법 발의안 내용 비교 분석, 이견 조정, 추진 방향 협의, 전문가 자문 등을 거쳐 통합적 대안을 마련하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 저연차 공무원 공직 적응 지원 등 내부 혁신 과제를 적극 발굴하여 이행함
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	다소미흡	· 행복청 조직문화 진단을 위한 설문·실태조사를 주기적으로 실시하여 현황을 객관적으로 분석, 개선 필요 과제를 도출하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 우수 · 내부 직원 의견 청취를 통한 맞춤형 컨설팅을 제공하여 행정 효율성을 제고 · 국민소통·행정효율성 제고 등 국민 편익 향상에 기여 가능 분야 혁신과제 발굴 및 실행계획 수립 등 정책 반영 추진
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	보통	· 정부 혁신과제 발굴·운영 및 정부혁신 네트워크 운영을 통해 현장 중심의 효율적인 조직문화를 구현하는 등 정책효과 우수 · 공직문화 혁신 수준 진단에서 차관급 평균을 상회하는 등 대내외 신뢰도가 향상됨

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (정당한 보상체계) 성과중심의 합리적인 보상체계 구축을 위해 새로운 제도 도입과 정착을 지원하여 인사혁신 강화 추진
 - 장기성과급제도를 도입하고 기피업무 수행자에 가점을 부여하였으며, 명부작성시 경력 반영 비율을 축소하여 일하는 분위기 조성
- (공직문화 혁신) 실질적인 일·가정 양립을 위한 근무환경 조성, AI 등 디지털 역량강화, 신규직원 공직적응 적극 지원
- (민원서비스) 기관장 중심의 주기적인 소통·점검, 대국민 의견수렴 등을 통해 민원 분야에서 우수한 성과를 달성하여 기관 신뢰도 향상
 - * 민원서비스 종합평가 : (최근 3년) 86.30점 → ('25년) 88.15점 1.85점 상승
 - '25년 대국민 서비스(민원, 정보공개 등) 제공 관련 중앙행정기관 평가에서 우수한 성적**을 받아 기관의 신뢰도 향상 획득
- (행정서비스 지원) 산업재해예방을 위한 지속적인 안전·보건점검, 효율적인 국유재산 관리·처분, 일하기 좋은 업무 환경 조성 등
 - 안전·보건 법적 의무사항 점검(분기), 안전·보건 전문기관의 유해요인 점검 및 예방조치(월3회)를 통해 안전하고 건강한 환경 유지

□ 개선보완 필요사항

- 예상치못한* 집단민원이 발생하여 불만족 민원이 증가함에 따라 민원만족도가 62.98%로 목표(68%) 대비 미달성
 - * 정부세종청사 체육관 수탁운영사의 일방적인 수영장 운영방식 변경
- ⇒ (조치계획) 불만족 민원에 대한 추가 답변 실시(수시), 민원현황 점검 지속 추진하고 불만족 민원에 대한 분석·보고 및 개선 조치(매월)

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	다소 미흡	· 정책목표 달성을 위한 계획이 적절히 수립된 것으로 판단됨 · 디지털 역량 강화 및 정당한 보상 체계 마련 등 시대 변화에 부합하는 계획을 수립함
2. 성과지표의 적절성	보통	· 민원 만족도를 성과지표로 설정하는 등 성과지표의 적절성 우수 · 인사 혁신 및 민원 만족도 등 기관 운영의 핵심 지표를 적절히 관리함 · 대외이슈가 많은 부서임에도 만족도를 전년대비 1% 상향 조정하는 등 도전성을 강조
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	보통	· 공직문화혁신계획 및 근무혁신지침 등 인사·복무 관련 자체계획을 수립하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 인사처 우수사례 발표 및 타 지자체(광주 북구) 벤치마킹 대응 등 우수 성과 확산에 노력함 · 소통 기반의 인사 전략을 수립하여 실시하는 등 정책수행 이행을 위한 적극적 노력
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	보통	· 기관장 주재 민원담당자 간담회 및 민원처리실태 점검 등 원인분석을 통해 개선안을 도출하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호 · 신규 직원 리텐션 워크숍을 통해 자동화 과제를 발굴하고 실제 프로그램으로 구현함
6. 성과지표의 목표달성도	50%	· 추진계획 중 1건 지연
7. 정책효과	보통	· 악성 민원이 많은 부처 특성을 반영하여 민원 담당자 보호 및 안정적 민원 서비스 여건 마련 검토 · 사회적 가치를 반영한 민원처리사무규정 개정 등 제도적 장치 보완을 통해 안정적 민원서비스 여건을 마련하는 등 정책효과 우수 · 실무형 AI 교육을 통해 행정 효율을 높이고 건강한 공직문화 전파 모델을 제시함

(1) 평가결과

☐ 주요성과

- **(보안활동 강화)** 정보보안업무 추진계획 수립·시행 등 보안 담당자의 노력, 직원 대상 정보보안교육 실시로 **사이버 위협 대응 능력 제고**
 - 본청 및 산하기관 정보보안 자체 감사, 정보시스템 및 업무용 보안 장비의 **보안 관리** 추진과 **사이버 위기 대응 매뉴얼** 등 지침 정비
 - 사이버안전센터의 실시간 관제 결과를 기반으로 침해 사고 및 장애 발생 시, 신속한 조치로 **피해 확산 방지** 및 **안정적인 전산망 운영**
- **(AI·데이터 활용역량 강화)** 데이터 분석·활용 역량진단 및 교육, **실습형 프로그램*** 등을 실시하여 조직의 **AI·데이터 활용 역량 강화**
 - * 생성형 AI를 활용한 인포그래픽 경진대회, AI 영상 제작 캠페인, 데이터분석 역량제고를 위한 데이터 시각화 퀴즈데이 개최 등
- **(데이터 개방 기반 확충)** 설문조사·의견수렴 창구 운영 등 국민·기업 의견을 수렴하고, 데이터 품질 진단·개선으로 데이터 **활용도 제고**
- **(보안 인식수준 평가)** 직원들의 보안 인식 수준 평가에 AI 활용 보안 수칙 반영 등 **평가기준을 강화**, 지속적인 인식수준 향상
 - * 평가 결과: '23년 82.2점 → '24년 87.7점 → '25년 88.6점
- **(객관적 기반마련)** 각종 의사결정 및 현안을 과학적 근거인 데이터를 **분석***하여 체계적·객관적으로 해결하는 데이터 활용 문화 확산

☐ 미흡 원인분석 결과

- 일부 지표의 도전적인 지표 미설정으로 성과지표의 대표성이 부족하여 정책수행의 적극성·충실성 부분에서 미흡으로 평가

☐ 개선보완 필요사항

- 사이버보안 실태평가 실사 시 지적사항에 대한 조치는 완료('25.12) 하였으나, 환경 변화에 대응하기 위해 지속적인 점검 및 개선 필요

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	미흡	· 데이터 활용기반 구축을 위해 비용·효과·조직 여건을 고려하여 가장 실효적인 대안을 검토·선정하는 등 계획수립의 적절성 우수 · 정보보안 및 개인정보보호 활동을 강화하는 지표를 설정하는 등 보안관리 체계 강화 계획을 수립
2. 성과지표의 적절성	미흡	· 개인정보의 안전한 보호와 활용을 동시에 제고할 수 있는 기반 조성을 위해 설정한 지표로 성과지표와 정책목표 간의 연관성 높음 · 보안 감사 실적 및 데이터 분석 활용도 등 핵심 성과를 대변하는 지표를 설정하였으나, 일부 지표의 도전성은 보완이 필요
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	부진	· 해킹메일 대응·DDoS 훈련 등 사이버공격 대응 훈련을 실시하는 등 정책수행의 적극성은 양호하지만, 타 과제에 비해 다소 미흡 · 생성형 AI 활용 경진대회 등 직원들의 자발적 참여를 유도하는 혁신적 프로그램을 운영
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	미흡	· 공공데이터 설문조사 결과, 인식제고 필요의견에 따라 데이터 검색 편의·사용자이해도 제고를 위한 메타데이터 개선 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호 · 대학생 대상 현장 소통 교육을 실시하고 설문조사를 통해 정책 수요자 인식을 제고 · 평가위원의 컨설팅 결과 반영하여 추진계획 설정하여 사이버안전수준을 제고하기 위한 노력
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	부진	· 부처합동 사이버안전센터 협업 등 · 각종 의사결정 및 현안을 체계적·객관적으로 분석·해결하기 위해 데이터를 활용하는 문화를 확산하는 등 정책효과 우수

(1) 평가결과

□ 주요성과

○ 수도이전·도시개발 분야 정부 간 네트워크 활성화

- 국제행사, 관계기관 네트워크 활용, 도시개발 관심 국가와 교류, 고위급 협력회의 등 수도이전·도시개발 관련 정부 간 협력관계 구축

* (협력강화) 기획조정관-필리핀 기지전환개발청장(2.25.), 기지전환개발청 차장(4.9)

* (국제행사 참여) UN ESCAP 총회(4.22.)·저탄소 포럼(8.27.), 주한 외교사절단 초청

○ 행복도시 우수모델을 활용한 우리기업의 해외 진출 지원

- 협력국 정부와 네트워크를 기반으로 해외 도시개발 시장 진출을 희망하는 우리 기업을 다방면으로 지원(정보공유, 외국 정부 소통 주선 등)

○ 행복도시 건설 경험·성과 국제사회 공유

- 행복도시 건설 경험과 스마트시티 등 우수사례를 전수·확산하여 국제사회에 기여하고 글로벌 모범도시로서의 행복도시 위상 제고

□ 개선보완 필요사항

○ 국제대회 참여로 도시의 우수성 홍보

- 착공이후 현재까지 도시인프라 구축과 운영에 역량 집중, 도시 완성기에 접어든 시점에서 행복도시 우수성에 대한 글로벌 위상강화 필요
- 그동안 축적된 경험과 노하우 및 우수한 성과를 국제대회 참여 및 국제 네트워크를 통해 점진적 글로벌 명품도시化

⇒ 행복도시에 적합한 국제대회 리스트업, 도시우수성을 집약한 핵심 콘텐츠 발굴*, 국제대회 참여 및 국내·외 홍보 강화

* (우수성과) 복합커뮤니티센터, 정부세종청사, BRT, 중앙녹지공간, 박물관단지 등 (국제기구) 유엔 ESCAP, OECD 도시위원회 등에서 개최하는 행사 참여 검토

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	보통	· 도시위상 제고를 위해 행복도시를 수도이전 선진모델로 브랜드화하고 이를 확산하기 위한 계획으로 계획수립의 적절성 우수 · 정부 간 네트워크 활성화 및 우리 기업 해외 진출 지원 등 목표 지향적 계획을 수립
2. 성과지표의 적절성	보통	· 도시개발 관련 선진사례 전파의 목표를 달성하기 위한 성과지표 설정으로 정책목표와 성과지표간 연관성 높음 · 국제 행사 참여 및 양자 면담 등 활발한 국제 교류 실적을 지표로 반영
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	다소미흡	· 정부간 고위급 협력 등 우호 관계 증진을 통해 우리 기업의 사업 참여를 위한 협력국 정부 측 협조를 유도하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 몽골 훈누 신도시 '도시계획 국제공모' 온라인 홍보, 기업 판로 개척 지원을 위한 민관협력 사업 추진 성과 도출
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	보통	· 기업 진출 지원을 위하여 기업간담회 개최 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도는 양호하지만 타 과제에 비해 다소 미흡 · 국제 전시 및 포럼 참석을 통해 최신 도시 개발 트렌드를 파악하고 정책에 환류
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	보통	· 도시 성과를 국제사회에 전파하여 국제사회로부터 지속 가능한 도시 모델로서의 우수성을 인정받는 등 정책 효과 우수 · 행복도시가 수도 이전의 글로벌 모범 사례로 각인되는 등 국가 브랜드 가치 제고 효과가 탁월함

(1) 평가결과

□ 주요성과

- (출범 6개월, '행정수도 완성' 본격화 홍보) 국가상징구역 국제공모 토론회(10.28), 국민참여투표(11.22~28), 당선작 브리핑(12.22) 등 온·오프라인을 아우르는 홍보를 통해 행정수도 완성에 대한 국민 관심 유도
- '국가상징구역' 조성의 미래 비전과 상징적 가치를 중앙지 중심의 신뢰성 있는 보도로 전달하여, 정책에 대한 이해도와 수용성을 제고
 - * 행정수도 관련 브리핑(3회), 보도자료(10회), 기획기사(3회), 인터뷰(3회), 영상(롱폼 7건, 숏폼 5건), 카드뉴스 5건, 인포그래픽 2건, 웹툰, 이벤트 등 다양한 포맷으로 홍보 전개
- ('MZ한' 온라인 소통) 러닝·게임·사진 등 대중의 관심 소재와 사회이슈를 정책 메시지와 결합, 도시의 매력과 정책 방향을 친숙하고 편안하게 전달
 - 시각장애인 한솔과 '행복도시 배리어프리 체크, 버스 시원의 하루 'BRT가 좋다, 오디오 형식의 '우행스(우리들의 행복도시 스피커)' 등 MZ 소통콘텐츠 제작
- (직접 만나는, 새로운 소통) 시민 소통 '행스포(행복도시 스트리트 포토그래퍼)', 체험 '어서와, 행복도시는 처음이지' 등 신선하고 다양한 방식으로 홍보
- ('열린 문' 기관장) 청·차장 기고·인터뷰 포함 직접소통을 강화하여 청에서 알리고자 하는 핵심 정책을 신뢰성과 책임감 있게 전달

□ 개선보완 필요사항

- (전략적 홍보 로드맵 마련) '행정수도 완성' 통합 브랜딩·메시지 체계를 구축해 개별 사업 홍보를 중장기 도시 비전과 연결한 소통·홍보 필요
- ⇒ (조치계획) 내년부터는 '스토리 라인 기획·관리'를 통해 체계적 관리 예정

(2) 평가지표별 평가결과

평가지표	평가결과	평정근거 및 제언
1. 계획수립의 적절성	보통	· 행복도시 건설사업에 대한 국민 이해도 제고 및 긍정적 여론 형성을 위한 계획으로 계획수립의 적절성 우수 · 멀티 포맷 콘텐츠 생산 및 디지털 트렌드 반영 등 소통 창구 다변화 계획이 적절함
2. 성과지표의 적절성	다소미흡	· SNS 증가율은 국민 반응·참여 중심 소통성과를 대표하는 지표로 성과지표와 정책목표 간의 연관성 우수 · SNS 반응도 등 소통 성과를 측정하는 지표를 설정하였으나, 정책적 임팩트 측정 지표는 다소 미흡
3. 추진계획의 이행도	100%	· 추진계획 모두 적기에 완료
4. 정책수행의 적극성·충실성	보통	· 국가상징구역 홍보의 효과성 제고를 위해 중앙정부, 지자체와 함께 연계 홍보체계를 구축하는 등 정책수행의 적극성 양호 · 홍보 콘텐츠 물량을 대폭 확대하고 유튜브 중심의 소통을 강화하였으나, 타 부서와 연계된 융합 홍보 노력이 더 필요함
5. 현장의견 수렴 및 정책반영	보통	· 주기적 기자간담회와 백브리핑을 통해 기자단과 직접 소통하고 수요자 눈높이에서 언론보도체계를 개선하는 등 현장의견 수렴 및 정책반영 정도 양호 · 댓글 모니터링 및 응원 이벤트 등을 통해 국민 의견을 청취하고 있으나, 이를 정책에 직접 반영한 사례는 상대적으로 적음
6. 성과지표의 목표달성도	100%	· 당초 설정한 목표 100% 달성
7. 정책효과	다소우수	· 적극적 소통으로 공감대 확산, 소통량 증가 확인, 긍정 반응 확대 · 지역적으로 국한된 정책 한계를 극복하고 전국적 인지도를 확보하는 등 정책효과 우수 · 행복청 연관어가 긍정·정책 용어로 정상화되는 등 대 국민 이미지 개선 효과가 확인됨

4. 자체평가결과 조치계획

관리과제 번호	관리과제별 개선보완 필요사항	조치계획(조치시한)
I-1-①	○ 대통령 업무보고(12.12) 시 ‘대통령 세종집무실’ 신속추진 지시 - 대통령 시설 특성을 다각적으로 고려한 건립 로드맵 마련, 건립 단계별 재정 집행에 차질 없도록 행정절차 단축 방안 등 모색 필요	○ 대통령 세종집무실 신속추진 - ‘29년 8월 입주를 목표로 하는 건립 로드맵 마련 후, 설계공모 시행(‘26.1) 및 기본설계·실시설계 착수(‘26.5) - 건립과정 중 관계기관 협의를 통한 행정절차 단축방안 마련 등(계속)
I-1-②	○ 국가상징구역 토론회, 국제공모 등 관련 국민참여단 구성 및 발대식 일정을 당초 계획보다 연기	○ 시민분과 공개모집(‘26.1월) 국민자문단 발대식(‘26.2월)
I-1-③	○ 수도권 중앙행정기관의 이전과 추가 기능 유치 등에 대비한 수용부지 및 사업규모 검토, 관계기관과의 긴밀한 협력체계 구축 필요	○ 추가 이전 시, 신속한 대응·수용을 위한 관계기관 협의체 운영 * (일정) 행복청·행안부 협의체 구성(‘26.1) → Kick-off 회의(‘26.2) → 수시회의(계속)
I-2-①	○ ‘08년 개발된 종합사업관리시스템 노후화로 보안·장애 발생 증가	○ 시스템 보안·장애 개선을 위해 행복도시 종합사업관리시스템 고도화 용역 실시(~‘26.하반기)
I-2-②	○ (행복도시~청주국제공항) 재정당국과 지자체간 재원분담비율 이견에 따라 사업이 지연되어 관계기관과 조속히 협의하여 설계착수 필요	○ 현재 진행 중인 광역교통개선대책 4차 변경 용역 과정에서 관계기관 협의, 기종점 교통량 분석 등을 통해 최적의 재원분담방안 마련 추진(~‘26.12월)
I-2-③	○ 종합체육시설의 타당성 확보를 위한 사업계획 재검토 연구용역 방안을 마련하였으나, 세종시 예산이 미확보 되어 추진 일정 지연	○ 세종시와 종합체육시설 사업계획 재검토 연구용역 추진방안 협의 예정(‘26.7월) * 세종시 사업추진계획, 일정 및 용역비 확보 등 협의
I-2-④	○ (어린이박물관 관리) 어린이박물관을 대표하는 상징적인 콘텐츠 부재	○ 어린이들의 신체활동 증진 및 적극적인 체험을 유도하는 규모 10m 높이의 클라이머 신규 전시 예정(연내)
II-1-①	○ 상가공실 해소를 위한 추가적인 개선방안 마련 필요	○ 행복도시 상권 실태에 대한 종합적인 진단·분석 실시 및 이를 활용한 맞춤형 대책 마련 추진(‘26.下)
II-1-②	○ 공동캠퍼스 기부·출연 대상이 공익 법인으로 한정되어 있어, 해당 법인이 자산 취득 시 세금 부담 발생	○ 기부·출연 대상을 비과세 대상인 ‘국가 및 지방 자치단체로 확대하는 행복도시법 개정 (‘25.10, 강준현 의원 발의) 추진중(~‘26.12)
II-1-③	○ 행복도시·세종·대전·충남·충북 등 초광역 생활권 조성을 위한 광역교통망 연계 강화 필요	○ 당초 BRT 중심으로 운영된 행복도시 광역계획권 교통협의회를 개편·강화* 및 광역교통 인프라 적기 추진** * 충청광역연합 추가 및 심의 대상 확대(‘25.1), 개최 회수 증대(반기 1회 →분기 1회) ** 조치원BRT 설계완료(‘25.6), 공주BRT 준공(‘25.12)

관리과제 번호	관리과제별 개선보완 필요사항	조치계획(조치시한)
II-2-①	○ S-1生 교통 개선방안 검토로 중앙 공원 2단계 설계 중지되어 사업 지연	○ 환경단체 및 인수기관(세종시) 등과 긴밀한 협의로 사업 지연을 예방하여 S-1生 국가상징구역 조성 추진일정에 맞춰 중앙공원 2단계 추진 - 중앙공원 2단계 명소화를 위한 조성계획 방향성 검토보고("26.2월) - 중앙공원 2단계 조성 관련 환경단체 및 인수 기관 면담("26.3)
II-2-②	○ AI, 데이터센터 등 新산업, 기존 건축물의 노후화, 수송량 증가 등 도시 여건 변화에 대응한 탄 소 관리방안 필요	○ 2040 행복도시 탄소중립 실행계획 개선 추진(~'26.12)
II-2-③	○ 국가시험도시 공모("20년) 시점 대비 AI 등 변화된 최신 기술동향을 반영한 스마트서비스 고도화 등 개선방안 검토 필요	○ AI·데이터 허브 등 스마트플랫폼 기반의 모빌 리티, 생활혁신 등 시민체감형 서비스를 개선·구체화하여 실시계획 수립("26.上)
III-1-①	○ 세종시와 협력체계를 강화하여 행복도시 건설·운업을 유기적 으로 연계할 필요	○ 기관의 주요 목표 및 추진사업에 대한 업무 공유회, 정책협의회를 통해 대응강화(격월)
III-1-②	○ 행정수도특별법 등 법·제도적 논의가 본격화됨에 따라 정책환경 변화에 대응하기 위한 조직기능·역할 분석 및 조직 개편(안) 마련 필요	○ 행정수도특별법 제정에 따른 행정수도청 전환에 대비하기 위해, 조직 기능·역할 등 분석을 통한 조직 개편(안)을 검토·마련 ("26.下)
III-1-③	○ 예상치 못한 집단민원 발생*으로 인하여 민원건수 증가 및 불만족 민원이 증가함에 따라 민원만족도(62.68%) 목표(68%) 대비 미달성 * 체육관 수탁운영사의 일방적인 수영장 운영방식 변경	○ 불만족 민원에 대한 분석·개선조치(매월) 및 추가답변 실시(수시)로 민원 사후관리 강화, 우수 민원 응대사례 공유(분기)
III-1-④	○ 사이버보안 실태평가 실사 시 지적 사항에 대한 조치는 완료("25.12)하였 으나, 환경 변화에 대응하기 위해 지속적인 점검 및 개선 필요	○ 고도화되는 사이버 위협으로부터 정보 시스템의 침해사고에 대응하기 위해 지속적인 점검 및 개선 추진 ※ 정보보안 감사 실시("26.6월~8월), 보안 취약점 진 단 용역 실시("26.7월 발주)
III-2-①	○ 행복도시 건설과정에서 축적된 경험과 노하우, 우수 성과를 홍보 하여 글로벌 위상강화 필요	○ 행복도시에 적합한 국제대회 참여 리스트업, 도시 우수성을 집약한 콘텐츠 발굴 등 해 외 홍보 강화 추진("26.9월)
III-2-②	○ 스토리 라인 기획·관리	○ 스토리 라인 기획·관리를 통해 체계적 관리 추진(2월)